

VERKEHRSFÜHRUNGSPLAN

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

Abschnitt 1 - 140m
Zeitraum: ab 15.04.24
Reine Bauzeit: 4 Wochen

Abschnitt 2 - 95m
Zeitraum: ab 13.05.24
Reine Bauzeit: 2 Wochen

Abschnitt 3 - 125m
Zeitraum: ab 27.05.24
Reine Bauzeit: 2 Wochen

Abschnitt 4 - 80m
Zeitraum: ab 06.05.24
Reine Bauzeit: 4 Wochen

Abschnitt 5 - 120m
Zeitraum: ab 17.06.24
Reine Bauzeit: 2 Wochen

Abschnitt 6 - 60m
Zeitraum: ab 01.07.24
Reine Bauzeit: 2 Wochen

Abschnitt 7 - 180m
Zeitraum: ab 15.07.24
Reine Bauzeit: 3 Wochen

Hausanschlüsse
werden im Anschluss an die
Hauptleitung hergestellt
3-4 Quartal 2024